

## Abnahmeprotokoll

## Anlagendaten

 $[m^2]$ Gesamtabsorberfläche:

Normprüfung: Institut Prüfnummer

oständart 🗆 Faccado 🗀 Constigas

Montageart.	
Kollektor Typ Prüfung auf Rahmen/Glas- Schäden und Dichtheit	Regelung Typ  Funktionskontrolle der Regelung, der Temperaturfühler und der Druckanzeige durchgeführt, Fühler richtig eingebaut
Volumen [1] Korrosionsschutz	Einstellungstabelle der Regelung ausgefüllt  Kollektorkreisabschaltung bei
Pufferspeicher Typ  Volumen [1]  Dämmung vollständig	Sicherheitseinrichtungen  Ableitung Sicherheitsventil Vorhanden Ablassdruck [bar] Entlüfter erklärt Spüleinrichtung vorhanden Wartungsventil für AG vorhanden Rückschlagventil zu  Sicherheitseinrichtung
Ausdehnungsgefäß Typ Volumen [1] Vordruck [bar]	BW-Temperaturbegrenzung
Wärmetauscher Typ   Dämmung □Ja □Nein	Solaranlage abgedrückt mit [bar] Leckkontrolle durchgeführt □Ja □Nein Solarkreis abgedrückt mit Pumpe,
Kollektorkreispumpe Typ  Umwälzpumpe läuft und wälzt um  (Volumenmesser)	Speicherwärmetauscher und Kollektor entlüftet
Isolierung der Rohrleitungen  Material Isolierstärke [cm] Wärmedämmung vollständig Ja Nein Witterungsschutz der Leitungen im Freien Ja Nein	Funktion der Anlage erklärt Bedienung der Regelung erklärt Funktion und Bedienung der Nachheizung erklärt Wartungsintervalle/Wartungsarbeiten Regelwerte für Ablesung und Anzeigen bei
Blitzschutz vorhanden	Betriebsstörungen Ja Nein Bedienung der Entlüfter Ja Nein Unterlagen und hydr. Schema Übergeben Ja Nein Unterschrift des Betreibers
	Firmenmäßige Unterfertigung des Errichters  Datum / / Überprüft von Unterschrift

**Betreiber** 

Name Strasse Plz/Ort

Telefon